

Приложение №2  
к договору строительного  
подряда от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение  
к постановлению Министерства архитектуры и  
строительства Республики Беларусь 29.04.2011 № 14  
Форма С-1

Код по ОКУД

ГП "МИНСКТРАНС" Филиал "АВТОБУСНЫЙ ПАРК № 6"  
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Директор \_\_\_\_\_ Ю.Г. Бобровский  
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)  
\_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_ 2026

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № б/н

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 184 от 23.06.2026 г. в составе:  
председателя комиссии: первый зам.директора-гл.инженер Д.А. Жартун  
(должность) (фамилия, инициалы)

членов комиссии: зам.главного инженера О.А. Крукович  
гл.механик Э.Ч. Чабровский  
гл.энергетик В.В. Чубрик  
начальник сектора ОТ В.М. Тиунович  
начальник ТО А.И. Цурбанов  
председатель ППО А.И.Лужинский

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

«Текущий ремонт и окраска подпорных стен и колонн перрона ожидания автобусов на а/с "Автозаводская"  
пр.Партизанский, 148 филиала «Автобусный парк № 6», г. Минск, Государственного предприятия "Минсктранс"»

(наименование объекта)

установлено, что фасад и колонны находятся в неудовлетворительном состоянии. В целях соблюдения санитарных норм и правил, а так же приведения фасада и колонн к эстетическому внешнему виду, требуется выполнить нижеперечисленный перечень видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: действующее предприятие

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:  
согласно локальной сметы, технологического процесса, технологической карты,  
действующим нормам ТНПА

(грузоподъемные механизмы, лопытки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации: июль 2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: июль 2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ:

не более 22 рабочих дней.

Председатель комиссии: первый зам.директора-гл.инженер Жартун Д.А.  
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)  
члены комиссии: зам.главного инженера Крукович О.А.  
гл.механик Чабровский Э.Ч.  
гл.энергетик Чубрик В.В.  
начальник сектора ОТ Тиунович В.М.  
начальник ТО Цурбанов А.И.  
председатель ППО Лужинский А.И.

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Ремонт штукатурки стен	100M2	0,068	
2	Грунтование наружных поверхностей стен, колонн	100M2	2,96	
3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 20 мм	100M2	0,11	
4	Ремонт декоративного покрытия	100M2	0,15	
5	Окраска круглых колонн акриловыми составами	100M2	0,33	
7	Окраска стен акриловыми составами	100M2	2,96	
8	Устройство и разборка инвентарных лесов свыше 4 м	100M2	6,89	
9	Устройство ливнестока из оцинков. стали козырька служебного входа в столовую в существующий цвет волосточ. системы	100мп	0,04	
10	Устройство обмазочной гидроизоляции стен входов в подвал	100м2	0,28	

Составил \_\_\_\_\_ О.А. Крукович

"06" июля 2026 г.